Förslag till kontrollplan - ELDSTAD

Enligt Plan- och bygglagen

Vindelns Kommun
Miljö och bygg

Datum:* 20_____

Fastighet och fastighetsägare

Fastighetsbeteckning*
Fastighetens adress (gatuadress, postnummer, ort)*
Fastighetsägare (namn)*
Fastighetsägarens adress (gatuadress, postnummer, ort)*

Byggherrens/sökandes kontaktuppgifter

Namn*	Person-/organisationsnummer*
Adress (gatuadress)*	
Postadress (postnummer, ort)*	Telefon-/mobiltelefonnummer*
E-postadress	

Projektbeskrivning

Kort beskrivning av projektet i text*

Utförande entreprenör (om annan än byggherre)

Företag	Organisationsnummer
Namn (Projektets arbetsledare)	Telefon-/mobiltelefonnummer & E-postadress
Adress	Postadress (postnummer, ort)

Fält markerade med * är obligatoriska

Information

”Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.” (Plan- och bygglagen 10 kap. 5 §)

I listan med kontrollpunkter på nästa sida ska uppgifter om vem som ska utföra kontrollerna anges inför startbesked.

Förkortningar:
BFS (Boverkets författningssamling,
www.boverket.se)
EKS (Boverkets konstruktionsregler)
BH (Byggherre) E (Namngiven entreprenör som utför arbetsmoment)

Vindelns Kommun
Miljö och bygg

Förslag till kontrollplan - ELDSTAD

Enligt Plan- och bygglagen

Innan installationen av eldstaden får påbörjas måste ett startbesked finnas utfärdat. Att påbörja installationen innan startbesked utfärdats kan resultera i att en byggsanktionsavgift döms ut.

				Ifylles inför startbesked
Nr	VAD kontrolleras:	Kontrollmetod (HUR):	Kontrolleras MOT:	VEM kontrollerar: (BH, E, namn)
1	Eldstaden är monterad enligt tillverkarens anvisningar	Egenkontroll Okulärt	Tillverkarens anvisningar	
2	Eldstad, rök- och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar och skydd mot brandspridning uppfyller krav enligt BFS	Egenkontroll Mätning	BFS 2024:7 (4 kap.)	
3	Tillför erforderlig mängd förbränningsluft till eldstad	Egenkontroll		
4	Underlaget är dimensionerat för eldstadens och skorstenens vikt	Egenkontroll	Tillverkarnas anvisningar och EKS	
5	Skorstenshöjd uppfyller krav enligt BFS 2024:8	Egenkontroll Mätning	BFS 2024:9 (9 kap. 4§).	
6	Takskyddsanordningar finns och uppfyller kraven enligt BFS 2024:9	Egenkontroll Okulärt	BFS 2024:9 (2 KAP 15--24§§).	
7	Installationen är besiktad utan anmärkning av skorstensfejartekniker	Egenkontroll	Besiktningsintyg	Bifogas med begäran om slutbesked. Sotaren skickar in till kommunen.
8	Vid eldning skall tillverkarens eldningsinstruktioner följas	Egenkontroll	Tillverkarens anvisningar	

Begäran om slutbesked

För att slutbesked ska kunna utfärdas ska ett sakkunnighetsintyg och eventuellt övriga handlingar som framgår av startbeskedet skickas in till miljö- och byggnadsnämnden, Vindelns kommun. Eldstaden får inte tas i bruk innan ett slutbesked finns utfärdat. Om så skulle ske kan en byggsanktionsavgift dömas ut.

Sakkunnighetsintyg (sotarintyg) skickas in till kommunen av skorstensfejaren. Övriga eventuella handlingar skickas in av byggherren.

Ver. 241129